

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

* * *

N. 10/26

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaventisei, il giorno di **giovedì ventinove** del mese di **gennaio** (29/01/2026), alle ore 11:00, con inviti diramati con nota prot. n. 145 di data 22/01/2026 si è riunita la Deputazione Amministrativa ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto consorziale.

PRESIDENTE:	P	A
Enzo LORENZON	x	
VICE PRESIDENTE:		
Fabio COSER		x
RAPPRESENTANTE COMUNI:		
Cristina VISINTIN	x da remoto	

CONSIGLIERI:	P	A
Italo DEFFENDI	x	
Carlo Antonio FERUGLIO		x
Livio GAGGIOLI	x	
Fabio LORENZON		x
REVISORE delegato		
Pier Lodovico ASTI	x	

Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri.

Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

- omissis -

Si pone in trattazione il seguente:

O G G E T T O

6° punto all'o.d.g.

APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE

Lavori di "Progetto definitivo per la messa in sicurezza dell'argine sinistro Isonzo a difesa Poggio Terza Armata ed il ripristino dell'officiosità del corso d'acqua dalla zona a valle del ponte della SR 305 alla traversa dell'ex torcitura a monte dell'abitato di Poggio e primo lotto dei lavori" - CUP I94H16001030002

Approvazione Certificato Generale di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale dd. 19/01/2026

Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa,

PREMESSO

CHE la Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo - della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con DD.RR. n. 2746/AMB dd. 13/12/2016, n. 4025/AMB dd. 18/12/2017 e n. 265/AMB dd. 16/01/2020 ha delegato il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, ora Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia a predisporre il *“Progetto definitivo per la messa in sicurezza dell’argine sinistro Isonzo a difesa Poggio Terza Armata ed il ripristino dell’officiosità del corso d’acqua dalla zona a valle del ponte della SR 305 alla traversa dell’ex torcitura a monte dell’abitato di Poggio e primo lotto dei lavori”* per un importo complessivo di € 1.629.603,00;

CHE il primo lotto dei lavori prevede in particolare la messa in sicurezza dell’argine sinistro del fiume Isonzo a difesa dell’abitato di Poggio Terza armata in comune di Sagrado (GO);

CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 11/20 dd. 30/01/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare) dd. 22/01/2020 relativo ai lavori di *“Progetto definitivo per la messa in sicurezza dell’argine sinistro Isonzo a difesa Poggio Terza Armata ed il ripristino dell’officiosità del corso d’acqua dalla zona a valle del ponte della SR 305 alla traversa dell’ex torcitura a monte dell’abitato di Poggio e primo lotto dei lavori”*, a firma del dr. ing. Emiliano Biasutto dell’importo di € 1.629.603,00;

CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 177/20 dd. 12/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dd. ottobre 2020 a firma del dr. ing. Emiliano Biasutto dell’importo di € 1.629.603,00;

CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 155/22 dd. 27/10/2022 è stato rimodulato il quadro economico dd. 19/10/2022;

CHE con Determina dirigenziale n. 13/23 dd. 23/01/2023 è stato affidato il Collaudo Tecnico Amministrativo con revisione tecnico contabile dei lavori allo Studio Puntel Capellari & Associati Ingegneria di Udine - ing. Mario Capellari;

CHE la Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo - della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con D.R. n. 12908/GRFVG dd. 24/03/2023 ha impegnato l’importo di € 330.000,00, quale integrazione finanziaria necessaria per il completamento del *“Progetto definitivo per la messa in sicurezza dell’argine sinistro Isonzo a difesa Poggio Terza Armata ed il ripristino dell’officiosità del corso d’acqua dalla zona a valle del ponte della SR 305 alla traversa dell’ex torcitura a monte dell’abitato di Poggio e primo lotto dei lavori”* per un importo complessivo di € 1.959.155,86;

CHE i lavori sono stati appaltati all’impresa ATI Costruzioni Vidoni Srl (Capogruppo - Mandataria) / Opemar S.r.l. (Mandante) di Forgaria nel Friuli (UD), per un importo contrattuale di € 966.848,07 compresi € 14.997,17 per oneri della sicurezza e rimodulato ad € 1.110.081,49 a seguito dell’approvazione della Perizia di variante ed assestamento del quadro economico dd. 04/04/2023;

CHE lo Stato finale dei lavori dd. 12/12/2024, firmato dall’Impresa ATI Costruzioni Vidoni Srl (Capogruppo - Mandataria) / Opemar S.r.l. (Mandante) di Forgaria nel Friuli (UD) senza riserva, è stato redatto per un importo di € 1.116.981,51 comprensivo di € 14.997,17 per oneri della sicurezza;

CHE i lavori sia in appalto, sia quelli in affidamento diretto per € 10.300,00 si sono svolti regolarmente e non ci sono state opposizioni né riserve da parte dell’Impresa esecutrice dei

lavori principali;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale dd. 19/01/2026 compilato dal Collaudatore dr. ing. Mario Capellari, il quale certifica che per l'esecuzione dei lavori, il costo relativo ai lavori ed agli oneri della sicurezza, ai lavori in affidamento diretto, spese per occupazione, alle spese di amministrazione ed agli oneri fiscali ammonta ad € 1.935.977,58 con una minor spesa rispetto a quella ammessa dai Decreti Regionali di € 23.625,42 e secondo il seguente quadro economico finale:

A	LAVORI IN APPALTO		
A.1	Ripristino argine	€	1.101.984,34
A.2	Oneri per la sicurezza	€	14.997,17
	TOTALE (A)		€ 1.116.981,51
B	LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO		
B.1	Spostamento sottoservizi	€	0,00
B.2	Bonifica bellica	€	10.300,00
	TOTALE (B)		€ 10.300,00
	TOTALE (A+B)		€ 1.127.281,51
C	SPESE PER ESPROPRI, DANNI ecc.		
C.1	Indennità occupazione	€	1.183,36
C.2	Danni frutti pendenti	€	2.700,00
C.2	Spese per occupazione	€	842,00
	TOTALE (C)		€ 4.4725,36
D.1	INDAGINI PRELIMINARI (IVA INCLUSA)		
D.1.1	Indagini preliminari (carotaggi e stendimenti)	€	8.888,92
D.1.2	Attivazione art. 6 PAI	€	7.435,17
D.1.3	Indagini non distruttive continuità diaframmi	€	7.686,00
D.1.4	Attività modellazione idrodinamica art. 6 PAI	€	0,00
D.1.5	Prove di laboratorio su fanghi bentonitici	€	1.454,48
D.1.6	Rilievi finali	€	6.831,58
	TOTALE (D.1)		€ 32.296,15
D.2	INDAGINI IN CORSO D'OPERA (IVA INCLUSA)		
D.2.1	Caratterizzazione terre e rocce da scavo	€	10.104,50
	TOTALE (D.2)		€ 10.104,50
E	SPESE GENERALI D.P.Reg. 119/2017 Cat. OG8		
	Spese generali 20% fino a € 300.000,00, 17% fino a 1.100.000,00 e 11% fino a € 2.600.000,00 su (A+B+C.1+C.2)	€	198.702,13
	TOTALE (E)		€ 198.702,13
F	I.V.A. 22% SU TOTALE (A+B)		
F.1	IVA 10% su totale (A)	€	0,00
F.2	IVA 22% su totale (B)	€	248.001,93
	TOTALE (F)		€ 248.001,93
G	IMPREVISTI		
	Imprevisti	€	0,00
	TOTALE (G)		€ 0,00
H	ACCANTONAMENTO REVISIONE PREZZI	€	0,00
	TOTALE (H)		€ 0,00
I	REVISIONE PREZZI	€	257.491,80
	TOTALE (I)		€ 257.491,80
L	IVA 22% SU REVISIONE PREZZI (I)	€	56.648,20

TOTALE (L)	€ 56.648,20
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L)	€ 1.935.977,58

VISTO lo Statuto;

ciò premesso, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

- di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale dd. 19/01/2026 compilato dal Collaudatore dr. ing. Mario Capellari, il quale certifica che per l'esecuzione dei lavori, il costo relativo ai lavori ed agli oneri della sicurezza, ai lavori in affidamento diretto, spese per occupazione, alle spese di amministrazione ed agli oneri fiscali ammonta ad € 1.935.977,58 con una minor spesa rispetto a quella ammessa dai Decreti Regionali di € 23.625,42 e secondo il seguente quadro economico finale:

A LAVORI IN APPALTO		
A.1	Ripristino argine	€ 1.101.984,34
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 14.997,17
TOTALE (A)		€ 1.116.981,51
B LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO		
B.1	Spostamento sottoservizi	€ 0,00
B.2	Bonifica bellica	€ 10.300,00
TOTALE (B)		€ 10.300,00
TOTALE (A+B)		€ 1.127.281,51
C SPESE PER ESPROPRI, DANNI ecc.		
C.1	Indennità occupazione	€ 1.183,36
C.2	Danni frutti pendenti	€ 2.700,00
C.2	Spese per occupazione	€ 842,00
TOTALE (C)		€ 4.4725,36
D.1 INDAGINI PRELIMINARI (IVA INCLUSA)		
D.1.1	Indagini preliminari (carotaggi e stendimenti)	€ 8.888,92
D.1.2	Attivazione art. 6 PAI	€ 7.435,17
D.1.3	Indagini non distruttive continuità diaframmi	€ 7.686,00
D.1.4	Attività modellazione idrodinamica art. 6 PAI	€ 0,00
D.1.5	Prove di laboratorio su fanghi bentonitici	€ 1.454,48
D.1.6	Rilievi finali	€ 6.831,58
TOTALE (D.1)		€ 32.296,15
D.2 INDAGINI IN CORSO D'OPERA (IVA INCLUSA)		
D.2.1	Caratterizzazione terre e rocce da scavo	€ 10.104,50
TOTALE (D.2)		€ 10.104,50
E SPESE GENERALI D.P.Reg. 119/2017 Cat. OG8		
Spese generali 20% fino a € 300.000,00,		
17% fino a 1.100.000,00 e 11% fino a		
€ 2.600.000,00 su (A+B+C.1+C.2)		€ 198.702,13
TOTALE (E)		€ 198.702,13
F I.V.A. 22% SU TOTALE (A+B)		
F.1	IVA 10% su totale (A)	€ 0,00
F.2	IVA 22% su totale (B)	€ 248.001,93

	TOTALE (F)	€ 248.001,93
G IMPREVISTI		
Imprevisti	€ 0,00	
	TOTALE (G)	€ 0,00
H ACCANTONAMENTO REVISIONE PREZZI	€ 0,00	
	TOTALE (H)	€ 0,00
I REVISIONE PREZZI	€ 257.491,80	
	TOTALE (I)	€ 257.491,80
L IVA 22% SU REVISIONE PREZZI (I)	€ 56.648,20	
	TOTALE (L)	€ 56.648,20
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L)		€ 1.935.977,58

- **di approvare** gli atti di contabilità finale, per un importo totale complessivo di € 1.935.977,58 con una minor spesa rispetto a quella ammessa dal finanziamento camerale di € 23.625,42;
- **di liquidare** all'Impresa ATI Costruzioni Vidoni Srl (Capogruppo - Mandataria) / Opemar S.r.l. (Mandante) di Forgaria nel Friuli (UD) il residuo credito di € 0,00;
- **di trasmettere** alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio difesa del suolo gli atti di collaudo.

IL PRESIDENTE
(f.to p.ind. Enzo Lorenzon)

IL SEGRETARIO
(f.to dr. Daniele Luis)